

云浮市 2025 年第一季度房屋市政工程质量安全文明施工管理 综合执法检查情况汇总表

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
1	2025 年 3 月 24 日	云城区	云硫矿业碎磨系统大型化、自动化改造项目（±0.000 以上阶段）	十一冶建设集团有限公司	铁兴建设管理集团有限公司	【安全】： （1）高处作业没有使用安全带； （2）灭火器无法使用，没有及时更换； （3）配电设备没有安全责任人； （4）外脚手架剪刀撑没有连续布置； （5）外脚手架有较大、较重砖块； （6）外架内侧与结构间隙过大处水平防护不严或无防护； （7）部分钢筋加工机械无防护棚； （8）个别现场自制塔吊吊斗不规范； （9）室内装饰脚手架侧防护不严、无人员上下通道； （10）局部楼层临边防护不严（缺挡脚板）； （11）现场吊车作业无安全警戒措施； （12）支模及高大支模支撑材料使用钢管材质，未能提供应用位置的材料检验证明； （13）粗矿仓处外架架体拉结不足，且部分连墙件不规范； （14）脚手架安全方案无粗矿仓参数描述，现场最上三步无连墙件设置（重大安全隐患，违反房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）第七条（二）... ..）； （15）车间桁车安装分包单位未与施工总包单位签订相关入场作业安全协议。 【质量】： （1）粗矿仓梁上部二排钢筋间隔距离不符合要求； （2）粗矿仓钢筋保护层塑料垫块数量不足； （3）磨矿厂房部分首层柱有破损，露筋，蜂窝现象； （4）磨矿厂房二层柱有偏位；	发出《责令改正通知书》、《重大生产安全事故隐患挂牌督办通知书》、《执法建议书》各 1 份，发出《违规行为记分通知书》1 份，共 3 条记 11 分。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
						(5) 磨矿厂房砌体墙有一处超五米未设置构造柱; (6) 材料报审表没监理审查意见, 没签名; (7) 隐蔽验收记录, 质量检查记录监理, 施工没签名。 【文明施工】: (1) 《建筑垃圾处理方案》未备案, 无清运台账。	
2	2025年3月24日	云城区	华盛·圆坊都荟花园六标段	明隆建设集团有限公司	广东建咨工程管理有限公司	【安全】: (1) 外架架体和施工升降机卸料平台架体开口处均未设置横向斜撑; (2) 局部外架相邻立杆未按要求错开设置; (3) 部分外架连墙件设置离杆件主节点距离大于 30cm; (4) 部分电梯井口防护不严, 且井口边沿违规堆放砖材; (5) 建筑工地预留洞口封闭不严, 盖板未固定; (6) 塔吊电缆固定方式不规范, 未分段悬挂。 【质量】: (1) 28 栋 15、16 层砌体挂网不符合规范要求; (2) 28 栋 16 层混凝土结构阳台, 卫生间处有偏位, 不平顺, 有蜂窝。	发出《责令改正通知书》1份。
3	2025年3月25日	云安区	云浮市公安局警官培训基地建设项目(一期)(±0.000以上)	广东省第一建筑工程有限公司	郑州大学建设科技集团有限公司	【安全】: (1) 外架架体和施工升降机卸料平台架体开口处均未设置横向斜撑; (2) 电梯井口防护不严; (3) 电箱用电线路乱拉接, 无用电标识, 无重复接地、PE 线非多股线; (4) 局部楼层用电线缆拖地泡水, 灯具无保护零线; (5) 施工升降机基座围栏高度小于 2m; (6) 施工升降机楼层安全平台与吊笼安全间隙过大; (7) 施工升降机 4 楼安全平台顶部防护不严; (8) 临时高处作业平台不规范; (9) 圆盘锯缺防护罩, 未配置末端开关箱、灭火器材; (10) 电梯口未设置水平防护门; (11) 钢筋加工场分配箱未设置重复接地, 进线端地线断开未形成闭合接地系统, 出线无标识; (12) 出入口防护棚未伸入建筑物范围, 防护不足; (13) 个别灭火器失效;	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
						(14) 个别工人安全帽佩戴不规范; (15) 钢筋调直机无开关箱; (16) 《施工日志》《施工安全日志》记录不规范。 【质量】: (1) 宿舍楼四五六层, 构造柱钢筋植筋数量不足, 箍筋间距过长, 未弯钩; (2) 宿舍楼首、二层砌体砂浆不饱满, 有空洞; (3) 个别圈梁未连续浇筑; (4) 沉降观测报告、砌体植筋报告未提供。 【文明施工】: (1) 施工现场无建筑垃圾产生量与种类、清运时间、最终去向等信息公示牌。	
4	2025年3月26日	罗定市	罗定市创峰五金制品有限公司五金加工项目	广东百仕汇建设工程有限公司	广东名匠项目管理有限公司	【安全】: (1) 首层外架内侧临空无防护栏; (2) 现场未规范设置人员出入口; (3) 钢筋加工场调直机开关箱未固定, 随意摆放, 弯曲机无开关箱; (4) 脚手架转角位置未能双向设置连墙件; (5) 脚手架未能在首步设置连墙件, 未按实际情况设置抱柱连墙。 【质量】: (1) 综合楼三楼楼梯上下排钢筋间距不足; (2) 未设置混凝土标准养护室。	发出《责令改正通知书》1份, 发出《违规行为记分通知书》1份, 共1条记5分。
5	2025年3月26日	罗定市	茂兴铸造(罗定)有限公司年产5000五金制品新建项目(一期)	广东众升建设工程有限公司	珠海品成建设有限公司	【安全】: (1) 外架连墙件先行拆除过多, 未能利用窗洞口设置补充连墙措施; (2) 局部临边防护不严。 【质量】: (1) 防水材料检测报告与氯离子检测报告未收集。 【文明施工】: (1) 施工道路有泥尘、建筑垃圾未清理。	发出《责令改正通知书》1份。
6	2025年3月26日	郁南县	广东鑫晟环境科技有限公司	广东渝粤建筑工程有限公司	广东顺策工程管理有限公司	【安全】: (1) 外架架体开口处和卸料平台架体均未设置横向斜撑; (2) 外架部分架体大横杆未连续设置;	发出《责令改正通知书》、

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
			综合利用含铜、锌固体废物项目（一期）		公司	（3）外架内侧与结构间隙过大处无水平防护（重大安全隐患，违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）第九条（四）……）； （4）首层外架底部未用安全网封闭，局部扫地杆缺失； （5）落地式卸料平台架体无拉结、缺水平剪刀撑； （6）电梯井口防护不严； （7）砂浆机无开关箱； （8）砂浆机控制装置使用非标准倒顺开关； （9）电梯井脚手架方案描述不清晰，未设置剪刀杆件，整体稳定性不足； （10）钢筋调直机无开关箱，钢筋机械无设置防护棚； （11）钢筋弯曲机开关箱电器件破损，未见隔离开关设置； （12）脚手架转角位置未设连墙件； （13）施工现场未见灭火器材； （14）电梯井脚手架未能提供方案，未设置剪刀杆件，整体稳定性不足（重大安全隐患，违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）第四条（四）……）； （15）部分特种作业人员未取得有效上岗资质证书（重大安全隐患，违反《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）第四条（三）……）。 【质量】： （1）办公楼首层砌体顶部砂浆不饱满，有空洞； （2）办公楼四层柱钢筋焊接区未有加密箍筋； （3）地基承载力检测报告、桩检测报告、沉降观测报告、植筋锚固力检测报告均未能提供； （4）现场实体回弹办公楼首层柱，设计强度：c35，轴线：（3交B回弹强度：34.7），（3交C回弹强度：33.5）均不达标。 【文明施工】： （1）现场道路硬化不足、较多泥尘，抑尘措施不足，无施工排水措施。	《重大生产安全事故隐患挂牌督办通知书》各1份，发出《违规行为记分通知书》2份，共3条记11分。
7	2025年3月27日	新兴县	祥利明珠华府1幢、2幢、6幢、9幢及商	新兴县祥利建筑工程有限公司	广东新达工程管理有限公司	【安全】： （1）6幢外架局部悬挑部位封闭不严； （2）6幢外架局部悬挑层挡脚板缺失； （3）部分施工电箱位置不当不便操作；	发出《责令改正通知书》1份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
			铺和车库工程			(4) 项目未编制建筑企业安全隐患举报制度。 【质量】: (1) 6 栋屋面女儿墙返水有裂缝; (2) 预拌混凝土氯离子检测合格证明未收集。 【文明施工】: (1) 场内主要道路尘土未及时冲洗。	
8	2025 年 3 月 27 日	新兴县	新拓展花园一期工程 (4 幢 19 幢) [“± 0.000 以上”]	广东新拓展建筑工程有限公司	中城永磊工程管理有限公司	【安全】: (1) 部分外架连墙件设置离杆件主节点距离大于 30cm; (2) 外架卸荷钢丝绳受力不规范; (3) 局部外架外侧安全网挂设不严; (4) 部分楼层预留洞口封闭不严; (5) 现场施工消防水设施未按施工进度及时设置; (6) 未编制安全隐患内部报告奖励制度。 【质量】: (1) 15 栋 14 层卫生间剪力墙柱与梁交接处有麻面, 蜂窝; (2) 施工日志到 2024 年 3 月 31 日后没有记录, 签名处全打印, 没有签名确认。	发出《责令改正通知书》1 份。
9	2025 年 3 月 28 日	郁南县	郁南县都城镇南都学校建设工程项目	中国新兴建设开发有限责任公司	中达安股份有限公司	【安全】: (1) 个别现场自制塔吊吊斗不规范; (2) 现场部分施工通道口顶部防护不严; (3) 悬挑式卸料平台周边防护不严, 两侧每组卸荷保险绳违规设置在单个吊环上; (4) 钢筋加工区末端开关箱不足, 施工用电未做到一机一箱一闸一漏; (5) 个别电箱用电无标识; (6) 物料违规堆放在外架侧; (7) 个别工人安全帽佩戴不规范; (8) 首层安全网未张挂到底; (9) 施工现场临时消防用水为旁边小区接入, 与方案不符; 现场管网未按方案覆盖到位。 【质量】: (1) 中学教学楼二层个别梁柱交接处箍筋设置不足;	发出《责令改正通知书》1 份。

序号	检查日期	所在地区	项目名称	施工单位	监理单位	存在问题	处理情况
						(2) 中学教学楼二层悬飘板保护层垫块不足，未设置马凳； (3) 材料报审表监理未有审批意见，未有签名，日期。 【文明施工】： (1) 现场安全文明施工较差，材料堆放杂乱。	